

Муниципальное образование  
Песковское городское поселение  
Омутнинского района Кировской области

**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПЕСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ**

ул. Школьная, д.12, п. Песковка  
Омутнинский район Кировская область, 612730  
Факс: (83352) 36-1-19, 36-1-33  
E-mail: pgpskovka@mail.ru




*23.10.2023 № 953*

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

Расчет суммы неустойки в виде пени по муниципальному контракту № 0340200003323002350-2023 от 28.03.2023 по выполнению работ «Капитальный ремонт сетей водоснабжения пгт. Песковка Омутнинского района Кировской области (от скважины №4 до скважины №6 общей протяженностью 1220 м)»:

Цена контракта, рублей	1 569 166,42
Фактически исполнено, рублей	0
Начало периода просрочки (dd/mm/yyyy)	02.10.2023
Конец периода просрочки (dd/mm/yyyy)	24.10.2023
Ключевая ставка ЦБ РФ, %	13
Доля ставки ЦБ РФ	1/300
Расчетная сумма задолженности, рублей	1 569 166,42
Период просрочки, дней	23
Сумма неустойки, рублей	15 639,36
Расчет неустойки (пени)	$1\ 569\ 166,42\ \text{руб.} * 23\ \text{дня} * 13\% * 1/300 =$ 15 639,36 руб.

Размер пени за просрочку исполнения обязательств в соответствии с п.7.9 Контракта по состоянию на 24.10.2023 года составляет 15 639 руб. 36 коп. (пятнадцать тысяч шестьсот тридцать девять рублей 36 копеек).

А.В. Седых

М.М. Баранова